



CABINET VICEPRIM-MINISTRU

Nr. 28964 / 13.03.2018.

Nr. 2556 / M.R.P.
Data 14.03.2018

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR
DOMNULUI DEPUTAT ADRIAN TODOR

Ref: Întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2888A/2018

Stimate domnule deputat,

Ca urmare a întrebării dumneavoastră având ca obiect "Situația proiectelor finanțate de Compania Națională de Investiții în municipiul Arad", vă facem cunoscute următoarele:

Referitor la obiectivul de investiții „Stadion UTA Arad - Extindere tribuna I (nivel2), modernizare nocturnă și amenajare gazon cu instalație de încălzire și instalație de irigare” menționăm că obiectivul de investiții se află pe lista sinteză din cadrul subprogramului „Complexuri sportive”.

Precizăm că predarea amplasamentului către C.N.I. S.A. în vederea contractării și ulterior demarării lucrărilor menționate anterior se poate face numai după finalizarea și recepționarea de către autoritatea locală a lucrărilor aflate în prezent în execuție și care nu fac obiectul unui contract derulat de societatea noastră. Astfel, până la finalizarea lucrărilor la structura metalică (acoperirea tribunelor) nu se poate realiza montarea instalației de nocturnă. Totodată, până la finalizarea lucrărilor la tribune nu se poate amenaja zona media și studiourile TV, iar pentru realizarea lucrărilor în ceea ce privește gazonul precizăm că acesta trebuie eliberat de utilaje.

Menționăm faptul că, în momentul de față, amplasamentul este predat de către unitatea administrativ-teritorială antreprenorului pentru finalizarea lucrărilor și numai după recepția acestora amplasamentul se poate preda Companiei Naționale de Investiții, liber de orice sarcini și se poate demara procedura de avizare a indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, finanțarea respectivului obiectiv de investiții se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate programului, respectiv subprogramului derulat de Compania Națională de Investiții S.A., în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la obiectivul de investiții “Bazin de înot de polo, str. Eugen Popa, localitatea Arad, județul Arad”, precizăm că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor în data de 18.08.2015, termenul de finalizare fiind în data de 23.10.2016.

Precizăm că modificarea termenului de finalizare a lucrărilor s-a făcut atât din cauza timpului frigos cât și în urma executării unor lucrări suplimentare după cum urmează:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

- Prin adresa nr.17023/30.12.2015, CNI SA a luat act de sistarea integrală a activității de execuție începând cu data de 31.12.2015 în baza normativului C16-1984 (normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora). Prin adresa nr.2819/24.02.2016 CNI SA a luat act de reluarea activității de execuție începând cu data de 22.02.2016 termenul de finalizare a lucrărilor fiind decalat cu 53 de zile, respectiv până la data de 15.12.2016, decizie aprobată în cadrul Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al CNI SA.
- Prin adresa nr.3069/23.09.2016, antreprenorul general a solicitat decalarea termenului de finalizare a lucrărilor în conformitate cu graficul de realizare a lucrărilor suplimentare transmis de către proiectantul general al lucrării, avizate în cadrul CTE al CNI SA. Ca urmare, termenul de finalizare a lucrărilor a fost decalat cu 86 de zile, respectiv până la data de 11.03.2017, decizie aprobată în cadrul CTE al CNI SA.
- Prin adresa nr.18779/14.12.2016, CNI SA a luat act de sistarea integrală a activității de execuție începând cu data de 06.12.2016 în baza normativului C16-1984 (normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora). Prin adresa nr.2833/27.02.2017 CNI SA a luat act de reluarea activității de execuție începând cu data de 06.03.2017, termenul de finalizare a lucrărilor fiind decalat cu 90 de zile, respectiv până la data de 09.06.2017, decizie aprobată în cadrul CTE al CNI SA.
- În data de 27.02.2017, prin adresa 2881/27.02.2017, CNI SA a solicitat UAT Arad ca în bugetul local de venituri și cheltuieli să prevadă sumele necesare pentru proiectarea și execuția lucrărilor edilitare de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și energie termică aferente obiectivului de investiție, lucrări ce cad exclusiv în sarcina beneficiarului. Cu toate acestea, UAT Arad a înștiințat CNI SA faptul că au fost finalizate și puse în funcțiune bransamentele la sistemul de alimentare cu apă și canalizare și la cel de alimentare cu gaze naturale prin adresa nr. 83593/14.12.2017. În ceea ce privește bransamentul la sistemul de alimentare cu energie electrică, prin aceeași adresă se comunică faptul că lucrările sunt în curs de finalizare. În lipsa finalizării acestor lucrări care revin exclusiv în sarcina beneficiarului, antreprenorul contractat de CNI nu poate realiza probele tehnologice și nu poate finaliza lucrările.
- Prin adresa nr. 76/20.12.2017 dirigintele de șantier a înștiințat faptul că din cauza condițiilor meteo nefavorabile executării lucrărilor de construcții și instalații în baza normativului C16-1984 (normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora) și a Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune sistarea temporară a lucrărilor începând cu data de 22.12.2017.

Menționăm faptul că în momentul de față stadiul procentual de finalizare a lucrărilor este de 98%, data estimată a recepției fiind luna mai 2018.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice își exprimă, și pe această cale, totala deschidere față de solicitările formulate de către membrii Parlamentului României, ca importantă resursă pentru optimizarea politicilor sale.

Cu stimă,

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,

PAUL STĂNESCU

